



1 ATA da 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ - 30/11/2011.  
2 Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da  
3 Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – Centro – Florianópolis  
4 se reuniram, conforme lista de frequência anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço  
5 do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes trinta e cinco (35) pessoas  
6 representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas  
7 contratadas. O Diretor de Habitação, **Engº. Américo Pescador** iniciou a reunião agradecendo o  
8 comparecimento de todos e apresentando a pauta. Na sequência foram dados os seguintes  
9 informes: 1) Recebimento do Ofício nº 924/SMO/2011 de 03/11/2011 – Execução dos reparos na Rua  
10 Custódio Fermino Vieira – Caeira – Em resposta ao OE 376/2011/SMHSA/DH; 2) Colégio Celso Ramos:  
11 **Paulina** relatou que foi assinado o convênio entre a PMF e a Secretaria de Estado da Educação em  
12 28/11/2011 para reforma do colégio; Projeto de Lei para alteração da Lei nº 15.531, de 08/08/2011 foi à  
13 Assembléia Legislativa em 29/11/2011. **Paulina** informou também que a Comissão Celso Ramos - CCR  
14 se dispõe a continuar acompanhando as atividades, inclusive após a transferência das crianças da  
15 Creche Santa Terezinha, salientando dentre outras preocupações as providências que a Secretaria de  
16 Educação do Município irá tomar com relação à vigilância. **Sr. Sulimar** reiterou as palavras da Paulina  
17 destacando a importância de utilizar o estabelecimento para o ensino infantil e demais atividades  
18 sociais, bem como disse da importância do acompanhamento das lideranças comunitárias neste  
19 processo de transição. Na oportunidade, **Sr. Sulimar** sugeriu que os técnicos da prefeitura analisassem  
20 a possibilidade de utilizar o Centro Comunitário do Morro do Mocotó para projetos sociais. 3) Matrículas  
21 abertas nas creches municipais até 02/12/2011. Na sequência, foram colocadas em apreciação as atas  
22 da 44ª Reunião Ordinária de 28/09/2011 e 45ª Reunião Ordinária de 26/10/2011 que, com o destaque  
23 apresentado pela D. Neide com relação à ata da 44ª Reunião, alterar habilidade por agilidade (linha 40),  
24 foram aprovadas com unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, o representante da FLORAM, **Sr.**  
25 **Erivaldo** informou que a construção da sede e a demarcação do parque estão quase concluídas. Por  
26 fim, o grupo foi informado que a reunião do Conselho Consultivo do Parque está agendada para o dia  
27 07/12, às 16 horas, na sede da FLORAM. Momento da CELESC: Dando prosseguimento à reunião,  
28 **Felipe** da CELESC, com base no cronograma entregue às lideranças comunitárias, relatou os  
29 procedimentos que a CELESC está tomando. Com relação ao poste que está caindo no Morro da  
30 Penitenciária, **Sr. Clair** solicitou providências urgentes. No que se refere às demandas do Mont Serrat,  
31 após inúmeros questionamentos, **Engº. Américo** sugeriu a realização de uma visita técnica da SMHSA  
32 com a CELESC para identificar as demandas e tomar as providências necessárias, por ordem de  
33 prioridade. Outro impasse está na Comunidade Tico-Tico, onde a fiação perpassa sobre o terreno do Sr.  
34 Antônio Vilella. Para tanto, Vereador Renato Geske se dispôs a agendar uma audiência com o  
35 presidente da CELESC. **Kelly** ressaltou a importância da ação do vereador no sentido de somar nos  
36 encaminhamentos das demandas. **Sr. Matias** indagou sobre a energização dos Kit Postinhos nas  
37 comunidades Santa Vitória e Morro da Penitenciária. **Engº. Américo** rememorou sobre a rescisão de



38 contrato com a Empresa MGM e as providências tomadas junto à Caixa Econômica para contratação de  
39 nova empresa. **Sr Sulimar** indicou, como encaminhamento, que o Comitê Gestor articule uma reunião  
40 junto ao presidente da CELESC, para que não permaneçamos como meros 'mendigos', e sim como  
41 cidadãos com direitos. Momento da CASAN: Na sequência, Kátia e Renato esclareceram sobre as  
42 pendências das demandas das comunidades junto à CASAN, permanecendo em aberto a resposta  
43 sobre a análise da água coletada na Rua General Vieira da Rosa. Para tanto, **Renato João Horstmann**,  
44 da CASAN, retornará ao local para coletar água e fazer nova análise, já que na anterior não foi possível  
45 concluir o estudo. **Kátia** informou que a Empresa STC dará início aos trabalhos na Rua Tio Bento, Nova  
46 Descoberta e Servidão Encano quando a prefeitura iniciará as obras naquelas localidades. **Sr. Clair**  
47 indagou sobre a previsão de instalação dos boosters do Morro da Penitenciária e Santa Vitória, bem  
48 como agradeceu pelo atendimento da CASAN quando a comunidade solicita. Com relação ao Morro da  
49 Queimada, **Engº. Rampinelli** informou que na próxima sexta-feira haverá reunião na CASAN para  
50 agilizar as pendências. **Sr. Matias** informou que o booster da Santa Vitória está em processo de  
51 instalação. Na oportunidade reclamou que a empreiteira está ligando a água na rede velha,  
52 exemplificando a sua própria residência. Momento da Secretaria Municipal de Obras -SMO: Com  
53 referência à SMO, **Sr. Simões** relatou que está se empenhando em resolver as pendências pertinentes  
54 ao Maciço do Morro da Cruz. **Sr. Teco** reclamou que a comunidade encaminhou um ofício com fotos  
55 sobre todas as bocas-de-lobo porém, a prefeitura arrumou duas e as outras continuam pendentes. **Sr.**  
56 **Simões** deu prosseguimento à sua exposição, destacando sobre o esforço da Secretaria na execução  
57 os serviços, porém tem muitos problemas em todas as regiões o que, por vezes, impede a agilidade na  
58 solução dos problemas, além do problema da manutenção do maquinário que atravança os serviços. No  
59 Momento da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA, **Engº. Rampinelli**  
60 apresentou o projeto do Galpão de Reciclagem de Resíduos Sólidos com as respectivas divisórias, bem  
61 como informou sobre o andamento das obras onde está sendo construído o galpão que, no momento  
62 presente, está com a estrutura metálica coberta/erguida. A previsão de estar pronta é março de 2012.  
63 Com relação às obras de infra-estrutura, **Engº. Américo** refletiu que a SMHSA não trabalha sozinha,  
64 especificando que em julho/2011 foi emitido o projeto à Caixa Econômica e recebemos a resposta  
65 apenas em outubro/2011 com uma série de novas pendências. Houve a discussão no sentido das  
66 lideranças comunitárias irem à Caixa Econômica para sensibilizar os técnicos com relação à realidade  
67 do Projeto do Maciço que é distinto dos projetos idealizados para áreas regularizadas e em área plana.  
68 Como encaminhamentos, o Comitê Gestor solicita a presença dos técnicos da Caixa na reunião para  
69 esclarecimentos. Dando prosseguimento à reunião, foi colocada em pauta a questão das podas e cortes  
70 de árvores que, após a emissão das autorizações da FLORAM, não houve a execução do serviço,  
71 permanecendo inúmeras famílias em situação de risco. **Kelly** informou que em áreas particulares a  
72 FLORAM emite a autorização, mas o corte é de responsabilidade do proprietário. Já as árvores  
73 localizadas em áreas públicas, caso coloquem famílias em situação de risco, podem ser podadas ou  
74 cortadas pelo Corpo de Bombeiros. Secretário **Nelson** sugeriu que a SMHSA faça parceria com a  
75 COMCAP para providenciar a retirada e o transporte do material cortado. Momento das Comunidades:



76 Comunidade de Morro do Céu: As famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais  
77 reclamaram a morosidade com que estão sendo construídas as casas, principalmente pelo prazo dado  
78 anteriormente e pelo atraso no pagamento do aluguel que, por consequência, as famílias estão com  
79 ordem de despejo. **Eng. Américo** esclareceu que a previsão de conclusão das casas é até o final do  
80 corrente ano. CONSEBAN: **D. Neide** informou que as pendências da SMO com relação ao CONSEBAN  
81 não foram concluídas e que o ofício com as demandas referentes ao Projeto do Maciço será  
82 encaminhado na semana vindoura. **D. Neide** também comunicou que remeteu ofício ao IPUF solicitando  
83 a colocação de placas e faixas amarelas para impedir o estacionamento de veículos em áreas  
84 específicas. Relatou que os ônibus que transportam os fiéis da Igreja Universal, permanecem  
85 estacionados em ambos os lados das ruas adjacentes. Secretário **Nelson** solicitou agendamento de  
86 uma reunião com os representantes da comunidade, SMHSA e IPUF para tratar das demandas  
87 relatadas pela D. Neide. Comunidade da Queimada: **Sr. Valmor** solicitou a instalação dos Kit Postinhos  
88 na Rua Laura Silva de Jesus. Informou que na Rua Oadir Marcelino o caminhão da COMCAP provocou  
89 estragos na lixeira e há necessidade de recuperação da mesma. Comunidade do Morro da Mariquinha:  
90 **Sr. Rogério Antônio** solicitou providências da Defesa Civil sobre as questões referentes à Servidão  
91 Baldicero. Neste sentido, Secretário **Nelson** informou que será realizado o serviço na parte superior à  
92 referida servidão, minimizando os problemas. Comunidade do Jagatá: Com relação à última reunião  
93 ordinária do Comitê Gestor do ano de 2011, **Sr. Sulimar** sugeriu que seja refletido e avaliado o papel  
94 das lideranças comunitárias. Continuou: “Estamos generalizando todos os problemas de todas as  
95 secretarias, porém o Projeto do Maciço não está permanecendo como objetivo principal. Que rumo  
96 vamos tomar em 2012? O Comitê Gestor deverá tomar uma postura diferente para não continuar  
97 sempre apresentando as mesmas demandas”. **Sr. Sulimar** sugeriu a realização de um curso de  
98 capacitação das lideranças. Na oportunidade, citou a necessidade de cobrar do IPUF a sinalização da  
99 Servidão Luiz Zilli, e da SMO a recuperação do asfalto na Rua Aníbal Nunes Pires, em frente à Escola  
100 Jurema Cavalazzi e nas imediações da igreja. Comunidade Vila Santa Vitória: **Sr. Matias** lamentou a  
101 demora na contratação da nova empresa e citou a necessidade de conclusão da drenagem na  
102 comunidade. Comunidade Mont Serrat: **Sr. Teco** informou que, das quatro casas que estavam em  
103 situação de risco, uma já caiu. Lamentou a demora nas providências da prefeitura para colocar essas  
104 famílias em outras casas, receoso de que possa haver vítimas se permanecer como estão. **Sr. Teco**  
105 falou também sobre o ofício entregue à SMO e as providências ainda não foram tomadas. Na  
106 oportunidade, **Sr. Simões** solicitou uma cópia do referido ofício para tomar ciência das demandas  
107 relatadas. Finalizando a reunião, o grupo optou pela realização da reunião em 14/12/2011, para  
108 avaliação do ano e planejamento de 2012. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu,  
109 Paulina Korc redigi a presente ata.