



1 **ATA da 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ - 27/07/2011.**  
2 Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria  
3 Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de frequência anexa, os integrantes do  
4 Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes trinta (30)  
5 pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas  
6 contratadas. O Secretário Adjunto de Habitação e Saneamento Ambiental, **Nelson Bittencourt** iniciou a  
7 reunião agradecendo o comparecimento de todos e apresentando a pauta. Na seqüência foi apreciada  
8 a ata da reunião realizada em 29/06/2011, que foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à  
9 reunião, foram apresentados os informes, iniciando pelo representante da FLORAM o biólogo **Danilo**  
10 **Funke**, que se pronunciou com relação ao Conselho Consultivo do Parque que está se reunindo  
11 bimestralmente para discutir as questões concernentes à implantação do Parque. Relatou que  
12 atualmente tem duas obras contratadas: Sede do Parque e definição dos limites do Parque. Destacou  
13 que este é o primeiro Parque de Florianópolis que está delimitado. Danilo, solicitou a SMHSA e  
14 lideranças comunitárias para acompanhar em campo o levantamento topográfico para definição dos  
15 marcos. **Danilo** disse também que as demandas relativas ao Parque deverão ser encaminhadas à  
16 reunião do Conselho através dos conselheiros. Dando prosseguimento à reunião, houve o momento das  
17 comunidades: **Sr. Salvador** da CONSEBAN citou sobre a frequência da falta de água na Rua Ângelo  
18 Laporta, que permaneceu quinze dias sem água. Disse ainda que a CASAN providenciou um carro-  
19 pipa, mas faltaram 20 metros de mangueira para abastecer todas as residências. Na presente data  
20 (27/07) a comunidade permanece sem água, tanto na parte alta como na parte baixa. Na oportunidade,  
21 foi ventilada a possibilidade de colocação de reservatório ajudante para minimizar o problema,  
22 considerando que, segundo Engº. Rampinelli, a previsão de colocação da nova rede é de  
23 aproximadamente seis meses. Como encaminhamento será feito contato junto à CASAN para averiguar  
24 as providências a serem tomadas. **Sr. Carlos** da Comunidade da Caeira indagou sobre a conclusão do  
25 sistema de esgoto. Em resposta, **Engº. Rampinelli** informou que o contrato já encerrou e que  
26 atualmente está sendo realizado levantamento social e técnico, para posteriormente, analisar junto à  
27 CASAN as providências a serem tomadas nas comunidades da Caeira e da Serrinha. **Sr. Carlos**  
28 solicitou informações sobre a pavimentação da Servidão Xiru, Explosão e C-5. **Engº. Rogério**  
29 esclareceu que é possível um trabalho paliativo na Servidão Xirú. Já na C-5 a situação deverá ser  
30 avaliada. **Nelson** solicitou que na próxima semana seja feita uma visita técnica na C-5. D. Lenira –  
31 Comunidade Morro do Céu enalteceu o trabalho da edificação das habitações. Na oportunidade,  
32 informou sobre a eleição da nova diretoria da Associação de Moradores, destacando que permanecerá  
33 representando a comunidade no Comitê Gestor. **D. Lenira** reclamou sobre a água suja e com gosto  
34 ruim fornecida há uma semana. Agradeceu a COMCAP pela prestação no atendimento às demandas da  
35 sua comunidade. Por fim, salientou sobre a necessidade de limpeza no abrigo de ônibus, para tanto, foi  
36 deliberado sobre a oficialização desta demanda à SMTMT. Com relação ao problema da água, **Nelson**  
37 informou que na semana passada houve rompimento de uma adutora, por isso ocorreu o fornecimento  
38 de água suja. **Sr. Valmor** – Comunidade do Morro da Queimada citou que, na Rua Manoel S. Coelho  
39 está terminando a colocação da rede de água. Destacou que no final da rua é preciso a colocação de



40 um guarda-corpo com urgência. Na Rua Manoel Sibirino Coelho (MQ-E) as calhas estão todas  
41 entupidas. Em resposta, **Engº. Rampinelli** informou que ambas as questões serão realizadas no  
42 decorrer do mês de agosto. Na oportunidade, **Sr. Valmor** solicitou agilidade no corte das árvores,  
43 considerando que causa risco aos moradores das imediações. Com relação à CELESC, **Sr. Valmor**  
44 reiterou a solicitação de providências, pois tem casas em situação de risco, exemplificando a Rua Laura  
45 Silvia de Jesus. **Nelson** esclareceu que quem define sobre a ligação de energia é a própria CELESC.  
46 **Sr. Sulimar** – Comunidade do Jagatá destacou que a CELESC não se faz presente há varias reuniões,  
47 assim como a CASAN. Sendo assim, **Nelson** sugeriu o agendamento de reunião específica com a  
48 CELESC e outra com a CASAN. **Sr. Sulimar** relatou também que a COMCAP colocou placas “Proibido  
49 Estacionar” e está surtindo efeito. Isso deveria ser acompanhado pela Guarda Municipal. **Sr. Sulimar**  
50 solicitou nova colocação do caçambão, porém o local será analisado pela COMCAP, segundo os  
51 técnicos. Por fim, **Sr. Sulimar** relatou que nos últimos quarenta (40) dias o motor está desligando  
52 diariamente. Demonstrou sua preocupação e solicitou providências. **Nelson** disse que a CASAN irá  
53 averiguar a situação, ventilando a possibilidade de ser problema de regulação do booster. Com relação  
54 ao muro da Rua Zilli, Sr. Sulimar foi informado que a obra está prevista para agosto. **Sr. Antônio** –  
55 Comunidade Tico-Tico iniciou sua explanação com a seguinte reflexão: “Tenho saudade do tempo que  
56 não existia a Guarda Municipal, pois antes era só ligar à Polícia Militar e éramos atendidos prontamente.  
57 Agora a gente liga para Polícia Militar eles dizem que é com a Guarda Municipal, mas a Guarda  
58 Municipal acho que tem medo de subir o morro e a gente fica sem atendimento”. **Sr. Antônio** solicitou  
59 também providências com relação aos buracos na Travessa Maria Dolores. Solicitou também a previsão  
60 de execução da rede de esgoto e água na Rua Professor Mário Napp, para depois fazer  
61 pavimentação. Na oportunidade, **Nelson** esclareceu os trâmites burocráticos junto à Caixa Econômica,  
62 ressaltando que as lideranças comunitárias devem estar sempre cientes dos documentos  
63 encaminhados à Caixa. **Sr. Rogério** – Comunidade do Morro da Mariquinha expôs duas questões: a) A  
64 rede de esgoto que a STC deveria fazer, a SETEP está fazendo; b) Com relação ao esgoto, que tipo de  
65 serviço será feito? Na oportunidade Maria da Graça agradeceu à COMCAP pelo serviço prestado pelos  
66 seus técnicos. **Sr. Adalberto** – Comunidade Mont Serrat solicitou providências com relação a falta de  
67 água há vinte dias. Disse que tentou contato junto à CASAN, mas não foi possível. Informou ainda que  
68 tem vários locais com vazamento. Em resposta, **Nelson** agendou para o dia 28/07, às 14 horas, uma  
69 visita técnica da CASAN, tendo como ponto de encontro a Rua General Vieira da Rosa. **Sr. Adalberto**  
70 solicitou providências da CELESC para a retirada do poste que está no meio da rua. Também informou  
71 sobre o problema da fiação elétrica que passa por cima das casas. Na oportunidade, agradeceu à  
72 COMCAP pelo serviço prestado e solicitou o serviço de tapa buracos na Rua General Vieira da Rosa.  
73 Rememorou que há cerca de dois (2) meses foi definido que seria feita uma “capa”. Em atenção à  
74 solicitação da comunidade Mont Serrat, Nelson disse que no dia seguinte a comunidade será informada  
75 pela SMHSA e SMO quando será realizada a melhoria da malha viária. Com relação à Rua Nestor  
76 Passos, foi encaminhado registro fotográfico apresentando a necessidade de manutenção, a foto está  
77 com Marquinhos da SMO. **D. Clara** – Comunidade da Serrinha relatou que há problemas com relação à  
78 entrega dos talões de água, e solicitou informações sobre o que será feito no final da rua nova. Como



79 encaminhamento da reunião foi deliberado pela realização de reuniões das lideranças comunitárias com  
80 a CASAN, CELESC e Guarda Municipal, articuladas pela SMHSA. Na sequência, **Engº. Rampinelli**  
81 informou sobre as reuniões internas e visita técnica entre SMHSA e IPUF, para discussão e análise das  
82 interferências e adequações do sistema viário e sinalização para implantação de novas linhas de ônibus  
83 no Maciço do Morro da Cruz. Relatou que o projeto de sinalização está em fase de elaboração pelo  
84 IPUF. A execução do projeto de sinalização será após a conclusão das obras. Como último ponto de  
85 pauta, foram discutidas as questões pertinentes às Habitações. Na oportunidade, o arquiteto **João**  
86 **Maria** relatou que no Morro do Céu, as obras iniciaram com a construção de oito (8) muros de  
87 contenção e quatro (4) unidades habitacionais. O ritmo está lento, dado o difícil acesso e a situação  
88 climática. Outro problema relevante é o transporte de material. Com relação às demais habitações,  
89 **João Maria** informou que a proposta foi encaminhada à Caixa e está em análise. Após a aprovação  
90 será licitado. Houve reajuste no valor das habitações, podendo ser atrativo às empresas. **Sr. Adalberto**  
91 informou que na Servidão Telles tem um morador pagando aluguel por conta própria. **Nelson** disse que  
92 o morador deverá fazer contato com a assistente social de referência da comunidade. **Sr. Francisco**  
93 **Américo** da Caeira indagou sobre a garantia das obras. Relatou ainda que, por causa do escoamento  
94 da drenagem na Servidão Felicidade o asfalto está ruindo e alguns esgotos estão retornando. **Nelson**  
95 disse que é preciso identificar o problema para verificar que providências deverão ser tomadas. **Sr.**  
96 **Francisco Américo** disse ainda que, se o asfalto está apresentando problemas, avalia que foi  
97 subdimensionado, assim também o escoamento. **Engº. Rogério** esclareceu que precisa completar o  
98 serviço de drenagem, porém tem problema com alguns moradores. Informou que por duas (2) vezes  
99 houve limpeza da drenagem. Com relação à recuperação da malha viária, será concretada e não  
100 asfaltada. Com relação às demais vias, **Sr. Francisco Américo** solicitou agilidade na sua execução e  
101 conclusão. Reclamou que houve sobra de material, uma pedra rolou e derrubou parte da sua residência  
102 solicitando providências da Secretaria de Habitação. Na oportunidade, **Nelson** solicitou que  
103 Sr. Francisco Américo relacione o material necessário para recuperar sua casa e solucionar o problema  
104 em questão. Por fim, foram apresentados os demais informes: a) Plenária Pública para composição do  
105 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social com definição do representante titular e suplente  
106 de entidades comunitárias ou associações de moradores do Centro/Oeste da Ilha: Dia 15/08/2011, às  
107 18 horas, no Ático da Secretaria Municipal de Assistência Social; b) Recebimento do Ofício  
108 414/2011/SMTMT informando a execução de recuperação dos abrigos de passageiros no Morro da  
109 Queimada – respondendo ao Ofício nº 58/2011/SMHSA; c) Ofício Alto Caeira: Indicação dos  
110 representantes no COG: Carlos Raimundo Lins dos Santos (titular) e Francisco Américo de Jesus  
111 (suplente). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata.