



1 **Ata da 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 31/08/2016.**

2 Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas,

3 no Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-

4 se os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de

5 Souza (Alto Caeira); Adriano Santos Rodrigues e uma moradora (Morro do Horácio); Janaína

6 Barbosa Rodrigues (Santa Vitória); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Adalberto Anacleto

7 Machado (Monte Serrat); Adriano Luz (CELESC); Leodegar da Cunha Tiscoski, Paulo Bastos

8 Abraham, Rogério Miranda, Mariza Dreyer de Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino e

9 Carmelita Luzia Back (SMHSA), somando um total de trinta (30) pessoas presentes. Foi

10 justificada a ausência de Grasiella de O. Pereira (Secretaria Municipal de Segurança e Gestão

11 de Trânsito - SMSGT) e Marcelino Aloir Dutra (CASAN). A reunião foi coordenada pelo Diretor

12 de Habitação e Regularização Fundiária **Paulo Bastos Abraham**, auxiliado pela Gestora do

13 tempo Zeli Delfino e Facilitador das falas Adriano Rodrigues. **Abraham** inicialmente solicitou a

14 manifestação do Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental **Leodegar da**

15 **Cunha Tiscoski** que, na oportunidade, relatou sobre o problema dos atrasos de pagamento

16 das empresas. Informou que no início da tarde esteve numa reunião onde fez o apelo em

17 relação a necessidade de retomar as obras do Projeto Maciço do Morro da Cruz, quando foi

18 informado sobre a probabilidade de liberação de recursos no início da semana seguinte.

19 **Tiscoski** salientou que, assim que forem retomadas as obras, dará atenção especial em

20 relação às bases para instalação dos contentores. Relatou ainda que está conversando com a

21 Caixa Econômica Federal sobre a readequação do atual contrato e possibilidade de novo

22 contrato para o Maciço do Morro da Cruz. **Tiscoski** salientou que na semana passada esteve

23 em Brasília, porém com as mudanças do governo federal, não houve avanços nas tratativas.

24 Por outro lado, disse que foram realizados contatos com a Empresa Jovem da Universidade

25 Federal de Santa Catarina – UFSC no sentido de elaborar projetos para o Maciço do Morro da

26 Cruz, ressaltando os terrenos disponíveis do Morro do Horácio e da Caeira. **Leodegar**

27 **Tiscoski** informou ao Comitê Gestor que o Conselho Municipal de Habitação de Interesse

28 Social e o Conselho Municipal de Saneamento Básico estão programando reuniões

29 individualizadas com todos os candidatos a Prefeito de Florianópolis para abordar

30 especificamente sobre Habitação e Saneamento de Florianópolis. Para tanto, o Secretário de

31 Habitação, e Presidente desses Conselhos, convidou o Comitê Gestor para participar da

32 programação que será disponibilizada pela Paulina, secretária do Conselho. Dando

33 prosseguimento, **Paulo Abraham** passou a palavra às lideranças comunitárias para o

34 Momento das Comunidades. **Rosemeri Sousa** da Comunidade da Caeira solicitou atenção

35 especial às três famílias que estão aguardando a construção das casas modulares. Ao que

36 **Tiscoski** respondeu que irá retomar as obras assim que houver liberação de pagamento às

37 empresas. **Alex Correia** da Comunidade do Morro da Mariquinha solicitou informações sobre o



38 valor pago e o investimento da Empresa STC. Para tanto, **Tiscoski** relatou que após o  
39 pagamento será conversado com a empresa sobre a retomada das obras. **Engº. Rogério**  
40 complementou as informações, ressaltando que a empresa solicitou paralisação do contrato  
41 devido a falta de pagamento. Disse ainda que foi elaborada uma pauta mínima de obras,  
42 dentro do valor de quinhentos mil reais, para realizar até o final deste ano, com pequenas  
43 obras. **Engº. Rogério** lembrou a todos que em junho de 2011 as obras também foram  
44 paralisadas para reformulação do projeto, sendo retomadas apenas em 2013. O mesmo será  
45 necessário realizar desta fase do projeto. **Alex** solicitou um documento da Prefeitura  
46 oficializando a informação do motivo da paralisação das obras. **Adalberto A. Machado** da  
47 Comunidade Monte Serrat solicitou que o Secretário Municipal de Obras seja chamado à  
48 reunião pela falta de manutenção da malha viária, principalmente pela necessidade de  
49 recuperação do asfalto da Rua General Vieira da Rosa. Considerando a ausência da Secretaria  
50 de Obras na presente reunião, será remetido ofício com a demanda apresentada. Por fim,  
51 **Adalberto** agradeceu à CASAN pelo serviço prestado no Monte Serrat e solicitou à COMCAP  
52 a lavagem das lixeiras. **Adriano Santos Rodrigues** da Comunidade Morro do Horácio salientou  
53 a constante ausência de diversos setores da Prefeitura, nas reuniões do Comitê Gestor, como:  
54 COMCAP, IPUF, FLORAM e Secretaria de Obras. Parabenizou a CASAN pelo serviço prestado  
55 no Morro do Horácio. Na oportunidade, **Adriano** também solicitou a emissão de documento,  
56 por parte da Prefeitura, oficializando o motivo da paralisação das obras. Solicitou providências  
57 em relação a constante falta de água na Rua Xumadela, bem como a necessidade de tapar os  
58 buracos deixados pela CASAN na Rua Antônio Carlos Ferreira. **Adriano** agradeceu pelo  
59 atendimento da CELESC no domingo, dia 28/08 e solicitou uma equipe para arrumar o fio da  
60 alta tensão na Rua Antônio Carlos Ferreira. **Janaína Barbosa Rodrigues** da Santa Vitória  
61 solicitou à CELESC a substituição do transformador, considerando a frequente queda de  
62 energia elétrica na comunidade. Na oportunidade, **Janaína** solicitou a limpeza terreno  
63 pertencente ao Município, localizado na Servidão Joel Jorge, nos fundos do Hospital Nereu  
64 Ramos. Considerando a ausência da COMCAP na reunião, a Secretaria de Habitação irá  
65 encaminhar ofício à referida Companhia solicitando a limpeza da área. Por fim, **Janaína**  
66 agradeceu pelo serviço prestado pela CASAN na Comunidade Santa Vitória. Em relação ao  
67 problema dos roedores, as comunidades solicitam que a Vigilância Sanitária seja chamada  
68 para a execução do Projeto de Desratização, enfatizou **Alex**. Dando prosseguimento a reunião,  
69 foram relatados os avanços do Projeto Maciço do Morro da Cruz no decorrer do mês de  
70 agosto: **Paulina** repassou a informação disponibilizada por Grasiella Pereira da Secretaria  
71 Municipal de Segurança e Gestão de Trânsito - SMSGT, relatando que esteve na semana  
72 passada no Monte Serrat para fazer alguns levantamentos das necessidades. Também  
73 informou que a Prefeitura não pagou a empresa de sinalização, logo a situação é a mesma que  
74 da reunião anterior. Já a Secretaria Municipal de Educação encaminhou as seguintes



75 informações: Creche Morro do Horácio - processo licitatório na fase final. Relatório de  
 76 julgamento será enviado para Brasília até sexta-feira, dia 02 de setembro. Previsão de  
 77 assinatura do contrato na segunda quinzena de setembro. Creche Santa Vitória - processo  
 78 licitatório já abriu. Propostas das empresas em análise técnica. Previsão de assinatura de  
 79 ordem de serviço no final de setembro. Creche Caieira do Saco dos Limões - processo  
 80 licitatório já abriu. Propostas das empresas em análise técnica. Previsão da ordem de serviço  
 81 no final de setembro. Na sequência, **Adriano Luz** da CELESC relatou os projetos que foram  
 82 executados, exemplificando extensão de rede na Serrinha. Alguns serviços não foram  
 83 concluídos como a relocação de poste, pois faltou o apoio da Guarda Municipal para  
 84 fechamento da rua. Também não foi concluída uma extensão de rede na Serrinha, porque a  
 85 CELESC aguarda o poste de fibra para instalar no local. Em relação à Guarda Municipal,  
 86 **Paulina** se dispôs a conversar com o Diretor Geral da SMSGT para articular o apoio da Guarda  
 87 Municipal no serviço a ser executado pela CELESC. **Janaína** salientou a urgência na  
 88 substituição do transformador na Comunidade Santa Vitória, ao que **Adriano Luz** informou que  
 89 é necessária a extensão de rede para melhorar o fornecimento de energia elétrica. Neste  
 90 sentido, é preciso encaminhar à CELESC, os pedidos de ligação de energia elétrica para  
 91 justificar a necessidade da extensão de rede. **Alex** solicitou a substituição de um poste no  
 92 Morro da Mariquinha. Informe: 2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva:  
 93 Será na próxima segunda-feira (05/09), das 19h às 22h, no Auditório do SENAC - Rua Silva  
 94 Jardim, 360 - Centro, Florianópolis - SC. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e  
 95 eu, Paulina Korc redigi a presente ata.

**LISTA DE FREQUÊNCIA**

ATIVIDADE: 94ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz - PAC.  
 DATA: 31 de agosto de 2016  
 HORÁRIO: 16:00 horas  
 LOCAL: Auditório da Casa da Memória - Rua Padre Miguelinho, 58 - Centro - Florianópolis - SC.

ENTIDADE	REPRESENTANTE	ASSINATURA
A. M. Alto Caieira	Rossmery M. de Souza (T)	<i>Rossmery M. de Souza</i>
A.M.M. da Penitenciária	Tereza Ribeiro (S)	
	Clair Corrêa de Jesus (T)	
A.M. da Serrinha	Argemir Arantes Goulart	
	Paulo Silva (T)	
A.M. Vila Sta. Vitória	Auro Basso dos Santos (S)	
	Mário José Gomes	
A.M. Morro do Céu	Leandra Stuart (T)	
A.M. Queimada	Ana Beatriz da Silva de Abreu (S)	
	Valmore Coelho (T)	
A.M. do Jagatá	Sandro Machado (S)	
	Silmei do Nascimento (T)	
A.M.M. do Horácio	Sulimar Vargas Alves (S)	<i>Adriano Santos Rodrigues</i>
	Adriano Santos Rodrigues (T)	
A.M. Morro Tico Tico	Antônio Luiz Vilata (T)	
C.C. Cristó Redentor	Armando Alves Vieta (S)	
	Alex Corêla (T)	<i>Paulina</i>
	Aurílio dos Santos (S)	
Morro do 26	Luana Farias	
C.C. Mont. Serrat	Jorge Luiz Rodolfo (T)	
	Satufon dos Santos (S)	
C.C. CONSEIRAN	Ronaldo Cesar Laurindo (T)	
	Neste Oliveira de Almeida (S)	
	Salvador Francisco da Silva	
	Elton Rosa Martinovsky (T)	
	Norton Maltoniencar (S)	
PMG	Livia Fontana (T)	
SEMAS	Fernanda Ferreira Porto (S)	
IPUF	Sheila Coimbra (T)	
IGEOF	Eliete Beck (S)	
	Renata Berlock Piesani (T)	
S.M.C. - OBRAS	Carlos Alberto da Silva (S)	
	Rafael Palma (T)	
S. SEGURANÇA	Kathy Cristina Vieira (S)	
	Luís Gomes Feres (T)	
	Marcos Ribeiro Lodi (S)	
SMDU	Cristiane de O. Pereira	Justificou ausência
	Antônio Apolônio Vargas (T)	
SMS - SAÚDE	Melaine Mikocki Gesteira Vargas (S)	

**LISTA DE FREQUÊNCIA**

ATIVIDADE: 94ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz - PAC.  
 DATA: 31 de agosto de 2016  
 HORÁRIO: 16:00 horas  
 LOCAL: Auditório da Casa da Memória - Rua Padre Miguelinho - Centro - Florianópolis - SC.

ENTIDADE	REPRESENTANTE	ASSINATURA
SME - EDUCAÇÃO	Pietro Rodrigues (S)	
FLORAM	Mauro Manoel da Costa (T)	
	Eliane Ovasolo Pires (S)	
COMCAP	Lidinal Machado Rodrigues (T)	
	Vilmas Luaneiro Bianchi (S)	
CASAN	Marcelino Alcar Dutra (T)	
	Izabel Mariño (S)	
	Júlia Regina Medeiros	
	Renato Jobo Horstmann	
CELESC	Adriano Luz	<i>Adriano Luz</i>
	Samara Silva de Souza	
	Luiz Carlos Faço	
SMHSA	Leopoldo da Cunha Tiscowski (T)	<i>Paulina</i>
	Paulo Bastos Abraham	
	Rita de Cassia Durs	
	Rogério Miranda	
TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO AMBIENTAL		
ENTIDADE	REPRESENTANTE	ASSINATURA
SMHSA	Marcia Dreyer de Aguiar	<i>Paulina</i>
SMHSA	Paulina Korc	<i>Paulina Korc</i>
SMHSA	Zail Sabino de Lima	<i>Paulina</i>
SMHSA	Carmelita Lucia Badi	<i>Paulina</i>
SMHSA	Juliana Gullardi	<i>Paulina</i>
SMHSA	Cristina Brand de Barros	<i>Paulina</i>
SMHSA	Flávia de Aguiar	<i>Paulina</i>
SMHSA	Roberto de Aguiar	<i>Paulina</i>