



1 **ATA da 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 27/04/2011**
2 Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da
3 Secretaria Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os
4 integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram
5 presentes trinta e quatro (34) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais,
6 ONGs, moradores e empresas contratadas. O Diretor de Habitação **Engº. Américo Pescador**
7 iniciou a reunião agradecendo o comparecimento de todos e apresentando a pauta: 1)
8 Apreciação das atas 2) Informes; 3) Panorama do Trabalho Técnico Social; 4) Panorama das
9 Obras; 5) Momento das Comunidades. Na oportunidade, **Engº. Américo** colocou em apreciação
10 as atas de 10/03/2011 e 30/03/2011 que foram aprovadas com unanimidade. Na sequência,
11 foram justificadas as ausências da D. Neide (CONSEBAN), Kelly Cristina Vieira, Rogério
12 Miranda e Simone Lolatto (SMHSA) por problemas de saúde, e do Danilo (FLORAM) por estar
13 num curso. Posteriormente, foram apresentados os seguintes informes: a) Com relação à
14 Comissão de Saneamento, Assistente Social **Maria Aparecida N. Catarina – Cida** relatou que
15 na reunião realizada em 13/04/2011, houve a apresentação do Projeto Revolução dos
16 Baldinhos. Assistente Social **Zeli Sabino Delfino** informou que, após a referida reunião, realizou
17 a visita e destacou a importância de visualizar todo o processo de utilização dos resíduos
18 orgânicos. Como encaminhamento, **Cida** sugeriu a articulação das lideranças comunitárias para
19 realizar a visita no dia 11/05/2011, disponibilizando inclusive o veículo da SMHSA para a
20 locomoção. Neste sentido, **Maria Lúcia Battistotti** mencionou que existe uma experiência
21 comunitária semelhante no Morro da Caixa – Região Continental de Florianópolis e sugeriu que
22 fosse realizado contato com a Irmã Flávia que permanece residindo na referida comunidade. b)
23 **Sr. Rogério Antônio Rodrigues** informou que houve mobilização das lideranças comunitárias,
24 juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e profissionais da área da educação, para
25 garantir que o espaço do Colégio Celso Ramos seja repassado ao município para ser utilizado
26 com a educação infantil. Informou ainda que já houve assinatura de decreto repassando o
27 espaço à Assembléia Legislativa, mas que, em reunião foi ventilada a possibilidade de revogá-lo.
28 **Sr. Rogério** destacou a importância do envolvimento das demais comunidades, mas de forma
29 integrada. Por fim, **Maria Lúcia Battistotti** informou que o Gabinete do Vereador João Amin está
30 realizando um trabalho junto à comunidade da Caeira, e considerando a necessidade de discutir
31 os projetos do PAC, foi marcada uma audiência pública para o dia 05/05, às 19:30 horas, na
32 Igreja do Alto da Caeira (ao lado dos Maristas). Como terceiro ponto de pauta, **Engº. Américo**
33 citou as deliberações da reunião anterior, e elencou as providências tomadas pela SMHSA: **A)**
34 Encaminhamento do ofício OE nº 55/2011/SMHSA/DH de 04/04/2011 à SMO relatando diversas
35 solicitações de manutenção, bem como destacando a importância da presença do representante
36 da SMO nas reuniões ordinárias do Comitê Gestor. Na oportunidade, **Sr. Sulimar** justificou a sua



37 ausência na reunião anterior e informou sobre os problemas de drenagem da Rua Bento
38 Custódio Machado e Zilli. **Engº. Rampinelli** informou que o problema já foi encaminhado ao
39 setor responsável. **B)** Encaminhamento do ofício OE nº 60/2011/SMHSA/DH de 05/04/2011 à
40 FLORAM solicitando agilidade na execução do corte de árvores inclusos no Processo nº
41 26757/2010. Neste sentido, **Sr. Elivado** comentou que a demora do corte das árvores está
42 tirando a credibilidade das lideranças na comunidade. **Sr. Teco** reclamou que as árvores
43 continuam deixando as famílias em situação de risco. “Depois que a árvore cair será muito
44 tarde”, concluiu. Com relação à relocação dos postes, **Sr. Simões** representante da SMO se
45 prontificou a colaborar na agilização deste serviço. Referindo-se à morosidade com relação ao
46 corte das árvores, **Sr. Valmor** observou sobre as quatro (04) famílias que permanecem em
47 situação de risco por conta das árvores. **Sr. Sulimar** se pronunciou surpreso porque a FLORAM
48 executou o corte de árvore no Jagatá sem problemas, e em outras comunidades não pode. Após
49 inúmeras considerações foi definido, como encaminhamento, o agendamento de reunião com o
50 Superintendente da FLORAM. **C)** Com relação à Secretaria Municipal dos Transportes, **Sr.**
51 **Valmor** reclamou sobre a falta de manutenção dos abrigos de ônibus, ressaltando a importância
52 deste para os idosos e gestantes que, em dias de sol intenso ou chuva, não tem onde se abrigar
53 até chegar o transporte coletivo. Para tanto foi encaminhado o ofício OE nº 58/2011/SMHSA/DH
54 de 04/04/2011 à referida Secretaria. **D)** **Sr. Clair** disse que, considerando que no Morro da
55 Penitenciária a rua tem sentido único, há necessidade de sinalização da área, além da
56 colocação de lombadas. **Sr. Valmor** reiterou sua solicitação com relação à colocação de
57 lombadas. **Sr. Sulimar** reivindicou a colocação de lombadas ao longo do trecho da Servidão
58 Luiz Zilli, que atravessa a Comunidade do Jagatá. A solicitação já foi encaminhada ao Comitê
59 Gestor em 2009. Neste sentido, com intuito de agilizar, **Sr. Simões** solicitou cópia do ofício
60 encaminhado pela SMHSA ao IPUF. **E)** Com relação à COMCAP, **Sr. Adalberto** reclamou que a
61 roçagem é realizada apenas na rua principal da comunidade, porém as servidões não são
62 roçadas. **Paulo Nunes** disse que os moradores também podem colaborar na limpeza. Disse
63 também que o líder comunitário precisa articular a limpeza junto aos moradores. **Paulo Nunes**
64 solicitou compreensão das lideranças com relação à COMCAP, pois faltam condições para
65 atender com qualidade à demanda. Na oportunidade, **Sr. Teco** fez um comparativo: Se a
66 Secretaria Municipal de Obras (SMO) atendesse aos pedidos a exemplo da COMCAP, não
67 haveria reclamações. **Sr. Simões** solicitou ao Sr. Teco que faça registro fotográfico das
68 situações pendentes com relação à SMO. **Sr. Sulimar** reiterou a colocação do Sr. Teco,
69 ressaltando que no decorrer do ano de 2010 houve um ótimo relacionamento das comunidades
70 junto à COMCAP. **Paulo Nunes** sugeriu que o presidente da COMCAP fosse chamado para a
71 reunião agendada para o dia 04/05/2011, para que ele esteja ciente do projeto e da
72 complexidade do trabalho no Maciço. **Sr. Teco** disse que no Mont Serrat os moradores



73 plantaram flores nas imediações da lixeira, para impossibilitar o depósito de lixo e que a
74 experiência deu certo. **Sr. Clair** agradeceu à equipe técnica pela reunião realizada na
75 comunidade junto às famílias em situação de risco/aluguel. Falou da necessidade de colocação
76 dos corrimões e informou que a escada, solicitada em reuniões anteriores, já está em fase de
77 construção. **Sr. Elivaldo** enalteceu a SMO pela presença em reunião e solicitou um serviço
78 paliativo na Servidão Xiru. **F)** Com relação à Servidão Administrativa, **Engº. Américo** informou
79 que permanecemos no aguardo da assinatura do decreto. **G)** Com relação ao ofício remetido às
80 associações de moradores, **Engº. Américo** relatou que não houve adesão de moradores em
81 compor a equipe de trabalho para a construção das habitações. Neste sentido, **Sr. Elivaldo**
82 informou que a comunidade dispõe de uma empresa para executar este serviço. **Sr. Valmor**
83 expôs que na Comunidade da Queimada não houve indicação de nomes, por consequência da
84 experiência de quatro moradores junto à Empresa MAP. Dando prosseguimento à reunião, foi
85 apresentado o panorama do trabalho técnico social: **Zeli** informou que na comunidade do Morro
86 do Horácio iniciaram as ligações prediais de água, e estão sendo divulgados os cursos da
87 Brigada Comunitária e Bombeiro Mirim. Na Comunidade Santa Vitória, após a instalação do
88 booster, iniciarão as ligações prediais de água. Com relação ao Projeto Revolução dos
89 Baldinhos, **Zeli** informou que houve interesse da comunidade do Morro do Horário para
90 conhecer. **Fabiana** relatou que, tanto no Morro do 25, como no Morro da Penitenciária iniciará
91 turma de Bombeiros Mirins, e já tem moradores inscritos para o curso de Brigada Comunitária.
92 **Fabiana** relatou que o projeto piloto de pintura com grafite realizado no muro do Morro da
93 Penitenciária, está provocando interesse de reproduzir a experiência em outros locais do Maciço.
94 O grupo foi informado que na Comunidade da Serrinha, com a construção do galpão de
95 reciclagem, está sendo organizada uma equipe para discutir sobre a utilização do espaço,
96 inclusive considerando a experiência da AREsp (Associação de Recicladores Esperança). **Cida**
97 informou que no dia 26/04, iniciou uma turma da Brigada Comunitária, no Estreito. As demais
98 aulas serão nos dias 07, 14, 21 de abril, das 19 às 22 horas. **Sr. Valmor** informou que no dia
99 28/04, iniciarão as aulas dos Bombeiros Mirins na Comunidade da Queimada. Na sequência da
100 pauta, **Cida** relatou que, uma das macro-ações do Trabalho Técnico Social, é a Geração de
101 Trabalho e Renda (GTR), para tanto está agendada uma reunião para o dia 04/05, às 16 horas,
102 na SETUR, no intuito de discutir sobre a possibilidade de realizar uma ação global, com o apoio
103 da Comissão do Micro Empreendedor Individual – MEI, buscando a ampliação das
104 possibilidades de trabalho dos moradores do Maciço. Prosseguindo a reunião, **Engº. Rampinelli**
105 discorreu sobre as obras que estão sendo realizadas nas diversas comunidades, como:
106 Serrinha, na S29 (variante) pavimentação da via, Mont Serrat – Rua general Vieira da Rosa
107 (drenagem, ligações de esgoto e água, para depois receber o recapeamento); Mariquinha – ua
108 Laura Caminha Meira (detonação de rocha, muro de contenção); Jagatá (pavimentação);



109 Queimada (saneamento). No momento das comunidades, **Sr. Rogério Antônio** informou que as
110 obras estão sendo realizadas e que está agenda a reunião comunitária para o dia 03/05, às
111 19:30 horas. **D. Lenira** agradeceu a visita técnica, referente à construção das unidades
112 habitacionais, realizada na comunidade do Morro do Céu, ressaltando a satisfação das famílias.
113 **Sr. Sulimar** frisou que o projeto está fluindo, cada um está cumprindo a sua responsabilidade.
114 Destacou que, se a SMO estivesse participando em todo o processo, grande parte dos
115 problemas estariam mais avançados. Com relação à SETEP, ressaltou que o trabalho foi
116 realizado com qualidade. As máquinas e caminhões transitam e a rua permanece com a mesma
117 propriedade. Com relação à água, a Empresa STC está fazendo a manutenção do booster
118 sempre que necessário. **Sr. Sulimar** refletiu sobre a importância do entendimento que todos
119 devem ter com relação ao andamento das obras. As reuniões proporcionaram credibilidade e
120 aprendizagem, concluiu **Sr. Sulimar. Engº. Américo** agradeceu o depoimento, considerando
121 que quarenta por cento (40%) do projeto está executado, e o bom relacionamento que está
122 emergindo faz com que o projeto possa fluir com mais agilidade. **Sr. Salvador** informou que a
123 comunidade aguarda o início das obras e enfatizou que não foram colocados os dois corrimões
124 na Rua Djalma Moellmann. Neste sentido, **Rampinelli** esclareceu que os corrimões estão sendo
125 confeccionados pela empresa. Com relação à reclamação sobre o vazamento na Rua Cid
126 Gonzaga, **Engº. Rampinelli** fará contato com técnicos da Casan para solucionar a questão
127 apresentada. Na Rua Germinal Moreira há previsão de resolver o problema do esgoto nas
128 proximidades da casa da D. Odete. Sobre a solicitação de alargamento da referida rua, há
129 possibilidade de execução, porém, com recurso do PAC complementar. **Engº. Rampinelli**
130 relatou que a SETEP está com as frentes de trabalho concentradas nas comunidades do Morro
131 da Mariquinha e Jagatá. **D. Lenira** solicitou providências com relação aos problemas na Rua
132 Tomás João dos Santos. Cientificou o grupo de que em maio/2011 haverá eleição da nova
133 Associação de Moradores, no entanto, irá continuar participando das reuniões, de modo
134 especial, por causa da construção das casas. **D. Lenira** informou que, em reunião entre
135 moradores e lideranças comunitárias do CONSEBAN e Morro do Céu, houve consenso de que
136 não é viável a abertura da rua, Germinal Moreira e Ângelo Laporta, pois iria facilitar o tráfico de
137 drogas. **Sr. Teco** reclamou que nesta semana era para estar concluída a Rua General Vieira da
138 Rosa. A STC iria terminar o saneamento da Servidão Telles, porém ainda não foi concluída, e
139 hoje permanece apenas uma pessoa trabalhando no local. Na sequência, **Sr. Teco** discorreu
140 sobre diversos problemas na Comunidade Mont Serrat, bem como a necessidade de melhorar o
141 atendimento no fornecimento de água na Nova Descoberta, alegando que possivelmente será
142 necessária a instalação de booster. **Sr. Teco** solicitou que não fosse mexido com a rede de água
143 existente na comunidade. **Engº. Rampinelli** disse que, em função da solicitação do Sr. Teco,
144 houve reunião da SMHSA com a CASAN, onde foi definido que será avaliada a pressão da



145 água. Enquanto isso, apenas estão sendo feitas algumas ligações. **Sr. Teco** reclamou também
146 que as lideranças não estão sendo consultadas para obter informações. Com relação ao muro
147 localizado nas proximidades da casa do Sérgio, já deveria ter recurso previsto junto à SETEP
148 para dar continuidade ao muro. **D. Clara** solicitou que a Rua Marcos Aurélio Homem fosse
149 levantada junto à adutora da CASAN Em resposta, **Engº. Rampinelli** informou que o reparo será
150 de concreto, porém no PAC complementar. Finalizando a reunião, o grupo foi informado que na
151 semana seguinte será iniciada a locação do galpão de reciclagem, bem como o início da
152 construção dos muros. **D. Clara** solicitou que a comunidade da Serrinha seja incluída ao
153 mencionar ou quando elaborar ofícios sobre o Galpão de Reciclagem. **Engº. Américo** disse que
154 o assessor de imprensa Flávio será informado da solicitação. Com relação às autorizações para
155 construir e reformar casas, citadas pela D. Clara, **Engº. Rampinelli** relatou que todas as famílias
156 visitadas pelos técnicos recebem parecer favorável ou não à construção. Após esgotar a pauta,
157 o Comitê Gestor deliberou pelo agendamento da reunião com o Superintendente da FLORAM, o
158 Secretário Municipal de Obras, o Secretário Municipal de Transportes e o Presidente da
159 COMCAP. Neste sentido, o Vereador Renato fez contato telefônico e informou aos secretários e
160 superintendente sobre a reunião a ser realizada no dia 04/05, às 14:30 horas, na sede da
161 FLORAM. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a
162 presente ata.